

要求

浙江乾成规划建筑设计有限公司：

应造价预算原因，对平阳县鳌江镇第十二小学综合楼扩建一期工程做如下变更：

- 1、二、三层二次装修不列入本次施工范围,室外景观园林不列入本次施工范围.
- 2、二层屋面面层瓷砖取消。

建设单位：平阳县鳌江镇第十二小学
时间：2021.7.28



浙江乾成规划建筑设计有限公司

建设单位	平阳县鳌江镇第十二小学			
工程名称	平阳县鳌江镇第十二小学综合楼扩建一期工程			
项目名称	3#楼食堂及报告厅			
工程编号	J2020-31	日期	2021.7	
专业	建筑、装修、景观	序号	1	

设计变更通知书

乙级工程设计证书编号A233013530

变改内容:

1、应业主要求,二层屋面面层瓷砖取消,屋1做法改为如下:

1. 40厚C20细石混凝土($\phi 4@150$ 双向钢丝网
分格缝间距不大于@4m,缝宽10mm,
2. 油毡一层
3. 60X1.25=75厚挤塑聚苯板(按规范JGJ230-2010增加25%)
4. 1.2厚合成高分子防水卷材
5. 1.2厚合成高分子防水卷材
6. 20厚1:3水泥砂浆(掺微膨胀剂),上基层处理剂
7. 现浇钢筋混凝土结构屋面板(或结构找坡)

以下空白

抄送单位	建设单位 施工单位 监理单位
------	----------------

审核人:

工程负责人:

校对:

设计人: