

设计联系单

编号: B01

工程名称	平阳县万全镇冯宅路污水主管网工程	专业部分	给排水
主送单位	平阳县公用事业投资有限公司	附件: 无	
抄送单位			
联系内容: 根据业主要求及现场实际情况 1、原设计管顶护砂厚度 500mm, 调整为 200mm 护砂+300mm 符合要求的原土回填。符合要求的原土: 指土中不得含有有机物、冻土以及大于 50mm 的砖、石等硬块; 严禁用淤泥、淤泥质土或杂填土等软土回填;。 2、原设计管道基础若位于地质情况较好(非淤泥质土)时则取消基础处理, 原基础处理具体如下: 10cm 厚碎石垫层($H_s \leq 1.5$), 300mm 厚块石+脚手片($H_s > 1.5$)。 3、取消 W35、W37、W40、W43、W75 (5 座 2000*2000 沉井), 取消 W26、W24、W21、W19、W17、W14、W11 (7 座 1100*1100 砼井) 4、5 座沉井和 7 座混凝土井取消后下表中 8 座井位置调整, 调整参数见下页表。 5、取消尤里泵站-万鳌公路段污水压力管。 以上变更工程量按实结算。			
单位(盖章) 浙江联艺勘察规划设计有限公司		经办人:	
复核:	总工程师:	日期: 2022. 06. 07	
建设单位(盖章)意见: 签字: _____ 年 月 日			

本联系单一式四份, 送建设单位、监理单位、施工单位和院各存一份。

工程名称	平阳县万全镇冯宅路污水主管网工程					专业部分	给排水
主送单位	平阳县公用事业投资有限公司					附件：无	
抄送单位							
联系内容：							
井调整参数表							
井号	井顶标高		管内底标高		井筒高度	调整情况	备注
	调整前	调整后	调整前	调整后	增加值 (正为加高, 负为降低)		
W74	3.380	3.420	-0.264	-0.324	0.060	W74 向下游移 20m	井室高度不变, 井室标高根据管内底标高整体调整。
W12	2.880	2.880	1.140	1.162	-0.022	W12 向上游移 15m	
W13	2.860	2.860	1.080	1.065	0.015	W13 向下游移 10m	
W16	2.890	2.890	0.900	0.870	0.030	W16 向下游移 20m	
W18	2.950	2.950	0.780	0.765	0.015	W18 向下游移 10m	
W20	2.890	2.890	0.665	0.658	0.007	W20 向下游移 5m	
W23	2.840	2.840	0.495	0.465	0.030	W23 向下游移 20m	
W25	2.910	2.910	0.378	0.363	0.015	W25 向下游移 10m	
单位(盖章) 浙江联艺勘察规划设计有限公司 经办人： 复核： 总工程师： 日期：2022.06.07							
建设单位(盖章)意见： 签字： 年 月 日							