




QR 8.3.6-01

施工图设计修改通知单

编号 (水-01)

杭州市城建设计 研究院有限公司		工程编号	20-D-141		共 1 页 第 1 页	
		工程名称	平阳县城东新区五纵五横市政道路网工程			
子项名称	给排水工程		原图图号			
修改原因及内容: 根据预算编制答疑提出问题, 对原施工图做出如下变更: 一环路: 1、一环路补充排泥湿井结构配筋图, 详见附图-01; 2、一环路倒虹井的刃脚钢筋采用 $\Phi 20@150$; 3、一环路给水平面图中 J11-1~J11-2 段管径 DN200 (经四路方向) 为误标, 管径应为 DN300, 工程量相应调整。 三号路: 1、三号路消火栓及消火栓连接管管径均为 DN150, 消火栓配件相应调整; 2、三号路四通节点大样图 (三) 中管材球墨管为误标, 应为钢管, 管配件相应调整, 详见附图-03、附图-04。 3、三号路四通节点大样图 (二) 中补充单盘短管标注, 工程量相应调整, 异径三通 DN200*150 材质应为钢制, 详见附图-03、附图-04。 通用图: 1、补充检查井井座、井盖安装详图, 详见附图-02; 2、补充爬梯型号采用 GT-380*310, 爬梯间距 30cm; 3、地块预留污水检查井均采用砖砌检查井。 4、取消一环路给排水结构图纸“结-43”“钢板桩管道基坑支护做法”, 支护方式均采用 $\Phi 500 (25a)$ 槽钢支护。 以下空白。						
会签 (专业/签名)						
工程 负责人		修改人		建设单 位签收	编制日期	
审 核		校 对		施工单 位签收	年 月 日	
备注: 本单由修改人填写, 一式五份, 其中总师办一份、工程负责人一份存档, 建设单位及 监理、施工单位各一份。本单需经建设单位签收确认后实施。						

