

(4)建议设计单位对彩色标线设计需考虑实际用途及安全等因素，可在景区等特殊路段划设彩色标线。

4、桥梁工程

(1)会议基本同意平阳县南湖分洪工程交叉桥梁建设项目的设计方案。

(2)建议设计单位在设计文本中补充详细的地勘资料，确保文本的完备性及前后文本的一致性。

(3)因本工程桩基长度 $>15\text{m}$ ，且项目位于南湖分洪水闸口，采用人工挖孔成桩的安全防护难度较大，建议设计单位采取机械成桩方案或优化人工挖孔成桩实施方案。

(4)建议设计单位对桥梁护栏形式进行合理选择，取消防撞护栏采取可过水钢制护栏。

5、建议设计单位对设计说明中的工程概况、地质情况等进行了详细描述，完善设计文本，深化设计方案。

6、建议设计单位仔细核对预算文本，避免存在缺项、漏项等情况，确保造价合理可行。建议采取《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)、《公路工程概算定额》(JTG/T 3831-2018)、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)等相关定额规范进行工程概、预算的编制；材料单价建议采用当期信息价。

7、项目实施前，各业主做好土地、水利、林业等相关报批(备)手续。

8、请各建设业主做好本工程施工图报批及质量安全监督相关报备工作。

9、请设计单位按上述审查意见，进一步优化和完善设计，并根据调整后的施工图设计图，重新编制施工图预算，出版施工图设计(报批稿)。

