

平阳县闹村乡“一溪两岸”综合改造提升工程招标控制价标前答疑

一、装饰部分

1、图纸未注明哪些钢木窗需要清洗，要不要计入？

设计回复：不计入。

2、空调落水管更换直径 **50PVC** 落水管图纸未标明，要不要计入？

设计回复：不计入

3、防盗窗仿木纹铝合金具体规格未注明？

设计回复：壁厚 **1.4mm**，截面 **30*30**

4、空调外机罩铝合金方管的壁厚未注明？

设计回复：壁厚 **1.4mm**

5、彩绘及 **20cm** 畲族文字彩带具体做法未深化，价格不好定？



设计回复：见效果图

6、墙体文化彩绘（二次设计）要不要计入？

设计回复：计入

7、外立面总图中带图框的图纸只有部分楼栋工程量，不带图框的房屋共有 **70** 栋，工程量如何确定？

设计回复：有图框的是做了典型设计，具体工程量参照外立面改造措施图表，本工程量均暂

定。

8、JZ01-20 空调外机罩仿木纹铝合金方管壁厚不明

设计回复：壁厚 **1.4mm**

9、JZ01-20 空调外机罩三角支架是否要施工

设计回复：不需要

10、JZ01-19 中挑檐立面图注明为现状墙体选择 1-1 做法一和 1-1 做法二，现状设计单位仅给出总的挑檐总长度，未区分现状墙体且未注明立柱根数（1-1 做法一 $\geq 2.5\text{m}$ 是否按 **2.5m 计。**

设计回复：做法一做法二比例为 **7:3**。立柱间距按 **3.7** 米计算，立柱高度按 **3.5** 米计算。

11、1-1 做法二高度为按实是否暂按 **2.5m 计，1-1 做法二挑檐宽度图纸为参变暂按 **1.5m** 计）。**

设计回复：高度按 **3** 米计算，宽度按 **1.5** 米计算

12、JZ01-19 中涉及木材是否需要刷漆，刷何种油漆

设计回复：需要，清漆二道

13、JZ01-19 中 SBS 防水卷材是否按 **3 厚计**

设计回复：按 **3mm** 计

14、JZ01-19 中涉及图纸未注明的木材，是否均按防腐杉木计

设计回复：是

15、JZ01-19 中第 1 个节点本工程需要做 **30 厚胶粉聚苯颗粒？**

设计回复：不需要

16、JZ01-19 中第 1 个节点砂浆厚度为 **30 厚和 JZ01-01 中第五点砂浆厚度为 **20mm** 不一致**

设计回复：按 20mm 厚

17、JZ01-19 中第 3 个节点，花岗岩柱础和 150 厚花岗岩礅石材质不明

设计回复：凝灰岩细凿面

18、JZ01-01 中第五点的第 3 小点，“涂料改造墙面敲除原粉刷层并做 20 厚水泥砂浆等，和砼柱铺钢丝网”和“老旧房屋前面使用界面剂，外做涂料不一致”？

设计回复：砂浆重做暂按外墙整治面积的 50%，陶瓷面暂按外墙整治面积的 15%，原外墙涂料上做界面剂及外墙涂料暂按外墙整治面积的 25%，墙面仅涂料拆除暂按外墙整治面积的 25%，墙面抹灰面及涂料铲除暂按外墙整治面积的 25%，钢板网暂按 1000m²。

19、JZ01-01 中第五点的第 4 小点中性弹涂一底两面，防水腻子是否按一道计

设计回复：按一道

20、JZ01-01 中第六点的第 1 小点空调落水管位置和高度不明

设计回复：暂定按 1800m,PVC 管 DN50

21、JZ01-01 中第六点的第 3 小点乳白色 PVC 扣板对原线缆进行统一梳理，PVC 扣板长度和宽度不明？

设计回复：暂定 1000m，现状太复杂，总宽度暂按 10cm

22、JZ01-01 中第七点的第 6 小点破损的钢窗、木窗由户主更换为铝合金窗

设计回复：是

23、JZ01-01 中第七点的第 8 点在原门窗基础上加 100 宽外凸 10mm 灰色涂料门套线

设计回复：按 10mm 厚水泥砂浆门套线

24、JZ01-01 中第九点第 6 小点“立面上暴露的雨水管线和排烟管道,均作与房屋立面相同颜色的涂料饰面,如遇破损管道,则更换为相近型号 PVC 管”，图纸不明，不计

设计回复：暂按 500 米计，按 PVC 管 DN100

25、墙体文化彩绘（二次设计），由施工单位自行考虑该设计费用，满足建设单位和设计单位要求

设计回复：对

26、雨棚遮阳棚的清除图纸未标明

设计回复暂定：暂定 **200m2**

27、本工程涉及仿木纹铝合金方管是否均用氟碳三涂两烤计

设计回复：是

28、JZ01-01 中第五点第 9 小点外包铝板采用 4mm 铝塑板？

设计回复：不计

29、JZ01-019 中 2-2 做法二中 300mm 厚 C30 钢筋混凝土和图示高度 250mm 厚不一致

设计回复：按 **300mm 厚 C30 钢筋混凝土**

30、木挂落尺寸和材质不明

设计回复：杉木 **20*20**

二、景观照明部分

1、平面图中 24V 电源数量与系统图数量不符，按平面图 24V 电源数量如何引入电源电缆 YJV-3*6.

回复：开关电源数量以平面图为准，平面图开关电源有些为集中放置，不同回路。同一回路开关电源为并联。

2、配电箱是否有基础？

回复：图上说明写明基础高 **200mm**，采用 **C20 混凝土**。

3、地标激光灯，是全彩还是单色，基础固定图没有？

回复：设计为单色，为围墙柱头或屋顶固定。无特殊基础图。

4、绕树 LED 灯带，灯带长度规格没有？配电箱系统上数量 24 个，平面图上 7 个，AL2

配电箱 2n10 上数量显示 18 个，平面图上 2 个？

回复：为挂树灯带，按套计算，一颗树上基本 2~3 套，样式见灯具样式 word 表。数量以系统图为准，算量可适当预留量。平面图有些表达不出这么具体量。

5、芦苇灯规格型号没有？是圆型还是长条型等，高度几何？芦苇灯平面工程与配电箱系统上数量不符，现参照系统图？

回复：灯具样式见灯具样式 word 表，数量参考系统图，算量可适当预留量，该部分灯具需根据现场效果做调整，数量无法很精确。

6、射灯、照树灯规格是？型是方的还是圆的。

回复：灯具样式见灯具样式 word 表。

7、平面图中有洗墙灯，线条灯，而主材表中显示 LED 灯带,确认灯具？

回复：平面图为准，样式见灯具样式 word 表。

8、配电箱系统中 YJV-3*6-SC32/PE32,是否明确材质？

回复：图上为有过路、压损的地方采用 SC 管，其他均采用 PE 管。

9、水幕潜水泵引出水管材是否有图，排水方式？是否计入本造价？

回复：电气设计只配电，水幕系统成套采购。

10、水面投影设备(成套设备) ,具体设备规格型号？系统图中显示 6W,材料表中显示 10W,明确？

回复：水面投影设备为成套采购，具体型号由业主确定。按材料表大容量考虑。

11、24V 电源引入灯具软线 RVV-2*4,明确从那个 24V 电源引出？

回复：软线从开关电源引出。

12、设计疑问 11 条中具体型号由业主定，业主回复以最低配置考虑，请设计给出最低配置

型号规格

回复：型号又业主定，可暂按 **20** 万暂定价计入

13、请设计明确挡土墙混凝土墙身需破除部位

回复：挡墙下 **20cm**，破槽规格 **0.5*0.3**

14、请设计明确水下线条灯具体安装高度

回复：距水底 **10cm**

三、景观部分

1、3.5 米机耕路：**200** 厚水泥稳定砾石垫层，水泥掺量未明确，是否按 **5%**计入。

回复：按 **5%**计入

2、次园路垫层 **100** 厚混凝土或现状混凝土路面，请明确各自的占比。

回复：**7：3**

3、休憩草亭 **JY01-12** 承台与基础梁垫层厚度不同，是否统一按 **150** 厚级配碎石或砾石垫层（系数**>94%**）。

回复：是的

4、田园风化文化雕塑具体材质未明确，请明确。

回复：雕塑尺寸高度 **2** 米，宽度 **3** 米 钢板材质，中空的 两侧 **10** 厚钢板，整个厚度 **20cm** 左右

5、自然地坪标高？

回复：不详

6、S-05 上山道路断面图如下：**C20** 砼路面厚 **10m**，是否按 **10cm** 计入

C20砼路面厚10m

矿渣垫层厚10cm

回复：图纸已修改

设计单位：

